

**Etelä-Kurun valokuituhanke****Kokonaisrahoitussuunnitelma**

	Alv 0%	Alv 24%	Tot. 10/2020 Alv 0%	Selite
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n tarjouksen mukainen hankkeen kokonaiskustannusarvio on	<b>1369925</b>	1698707		
josta tontin osan rakentaminen on	-36774	-45599,76		
tukihakemuksen kustannuksiksi jää	1333151	1653107,24		
<b>Kustannusarvio</b>				
urakkakustannukset	1369925	1698707	759800	Urakka laskutettu 50%:n valmiusasteen mukaan, nyt 75% (lasku tulossa)
Kirjanpitokulut (arvio)	6000	7440	2419,38	
Yhteyshenkilöiden kulut	10500	13020	0	
muut kustannukset	3500	4340	3434,23	
<b>Yhteensä</b>	<b>1389925</b>	1723507	<b>765653,61</b>	
<b>Rahoitussuunnitelma</b>				
ELY-keskus (70%*1353151)	947206	947206	455639,38	
Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 152*1000	152000	152000	152000	
Liittymismaksut 152*1913 (alv 0%)	290719	360491,56	228000	Liittymismaksuista laskutettu 3 erää neljästä
Alv -palautukset		263809,4		
<b>Yhteensä</b>	<b>1389924,7</b>	<b>1723506,96</b>	<b>835639,38</b>	