

## Talonrakennusinvestoinnit 2020

|                                                 | Kokonais-<br>kustannusarvio<br>ja sen muutokset | Ed.<br>vuosien<br>käyttö | Alkuperäinen<br>talousarvio<br>2020 | Talousarvio +<br>muutokset<br>2020 | Toteutuma<br>2020 | Poikkeama<br>2020 | Kustannus-<br>arviosta<br>käytetty | Selvitykset                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8210 Terveyskeskus<br>kameravalvontajärjestelmä | 30 000                                          |                          |                                     | 30 000                             | 29 900            | 100               | 29 900                             | Ylöjärven terveyskeskukselle on hankittu uusi kameravalvontajärjestelmä.                                                                                                          |
| 8214 Kurun terveyskeskus,<br>neuvolan muutos    | 45 000                                          |                          |                                     | 45 000                             | 44 300            | 700               | 44 300                             | Kurun terveyskeskuksen neuvolan muutostyöt on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Osa remontista on toteutettu testamenttivaroin.                                                 |
| 8343 Tiuravuori                                 | 40 000                                          |                          |                                     | 40 000                             | 28 645            | 11 355            | 28 645                             | Tiuravuoren vanhainkodin sisäremontti on toteutettu sovituissa laajuudessa.                                                                                                       |
| 8365 Asuntilan koulu                            | 75 000                                          |                          |                                     | 75 000                             | 75 748            | -748              | 75 748                             | Asuntilan koulun lämmityslapamuutos on tehty teknisessä lautakunnassa päätetyn mukaisesti.                                                                                        |
| 8366 Mikkolan päiväkotii,<br>pihan kuivaus      | 45 000                                          |                          |                                     | 45 000                             | 42 261            | 2 739             | 42 261                             | Mikkolan päiväkodin pihan kuivatustyöt on tehty muutetun suunnitelman mukaisesti (museovirasto).                                                                                  |
| 8425 Kangasniemi päiväkotii,<br>uuni            | 20 000                                          |                          |                                     | 20 000                             | 14 826            | 5 174             | 14 826                             | Kangasniemen päiväkodille hankittu uusi uuni teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.                                                                                           |
| 8461 Moision koulu<br>tilamuutos                | 675 000                                         | 324 315                  | 300 000                             | 350 000                            | 348 196           | 1 804             | 672 511                            | Moision koulun sisäilmakorjaukset on saatu päätökseen vuoden 2020 aikana.                                                                                                         |
| 8462 Yhtenäiskoulu                              | 95 000                                          |                          |                                     | 95 000                             | 90 927            | 4 073             | 90 927                             | Ylöjärven Yhtenäiskoulun sisäilma-remontti on käynnistetty vuonna 2021.                                                                                                           |
| 8465 Siivikkalan koulu                          | 20 000                                          |                          |                                     | 20 000                             | 16 900            | 3 100             | 16 900                             | Siivikkalan koulun kelttön uusi jäähdytyskaappi on hankittu ja asennettu teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.                                                               |
| 8467 Vahannan koulu                             | 50 000                                          |                          |                                     | 50 000                             |                   | 50 000            |                                    | Vahannan koulun tiskilinjaston aiheuttamat rakennustyöt on kirjattu käyttöalouteen. Tiskilinjaston laitehankinnan kustannukset kohdistuvat vuodelle 2021 aikataulusyistä johtuen. |
| 8471 Viljakkalan<br>yhtenäiskoulu               | 70 000                                          |                          |                                     | 70 000                             | 69 591            | 409               | 69 591                             | Teknisessä lautakunnassa päätetyt pihan asfaltointi- ja turvallisuuden parantamisen työt on saatu tehtyä vuonna 2020.                                                             |
| 8473 Metsäkylän koulu<br>laajennus 1            | 65 000                                          |                          |                                     | 65 000                             | 64 231            | 769               | 64 231                             | Metsäkylän koulun leikkivälineiden uusiminen ja opasteiden rakentaminen on saatu tehtyä vuonna 2020.                                                                              |
| 8476 Siltatien koulu vaihe 1                    | 14 300 000                                      | 29 520                   | 70 000                              | 70 000                             | 68 792            | -68 792           | 98 312                             | Siltatien koulun vaiheiden 1 ja 2 hankesuunnittelu on saatu päätökseen ja kvr- urakan kilpailutus käynnistetty vuoden 2020 aikana.                                                |
| 8631 Talonrakennus<br>kohdentamattomat mr.      |                                                 |                          | 605 000                             |                                    |                   |                   |                                    | Määrärahat on käytetty eri kohteisiin teknisen lautakunnan päätöksellä.                                                                                                           |
| 8635 Kaurasmäen päiväkotii                      | 1 100 000                                       | 399 960                  | 700 000                             | 700 000                            | 687 698           | 12 302            | 1 087 658                          | Kaurasmäen päiväkodin remontti on valmistunut 5/2020 suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti.                                                                              |
| 8637 Viljakkalan<br>Yhtenäiskoulun liikuntasali | 1 967 000                                       | 1 487 728                | 550 000                             | 550 000                            | 462 893           | 87 107            | 1 950 621                          | Viljakkalan Yhtenäiskoulun uusi liikuntasali on otettu käyttöön 2/2020 sovittuun aikatauluihin ja budjetin mukaisesti.                                                            |
|                                                 | 18 597 000                                      | 2 241 523                | 2 225 000                           | 2 155 000                          | 2 044 908         | 110 092           | 4 286 431                          |                                                                                                                                                                                   |

|                                                |          |          | Toteutunut<br>2020 | Ta-<br>Tot.2020 | Ta-<br>TA-% | Toteutunut<br>2019 |
|------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| <b>8210 Terveyskeskus<br/>kameravalvontaja</b> |          |          |                    |                 |             |                    |
| Tuotot                                         | 0        | 0        | 0                  | 0               | 0           | 0                  |
| Kulut                                          | 0        | -30 000  | -29 900            | -100            | 100         | 0                  |
| Netto                                          | 0        | -30 000  | -29 900            | -100            | 100         | 0                  |
| <b>8214 Kurun terv.keskus<br/>neuvolan mu</b>  |          |          |                    |                 |             |                    |
| Tuotot                                         | 0        | 0        | 0                  | 0               | 0           | 0                  |
| Kulut                                          | 0        | -45 000  | -44 300            | -700            | 98          | 0                  |
| Netto                                          | 0        | -45 000  | -44 300            | -700            | 98          | 0                  |
| <b>8343 Inv.Tiuravuori</b>                     |          |          |                    |                 |             |                    |
| Tuotot                                         | 0        | 0        | 0                  | 0               | 0           | 0                  |
| Kulut                                          | 0        | -40 000  | -28 645            | -11 355         | 72          | 0                  |
| Netto                                          | 0        | -40 000  | -28 645            | -11 355         | 72          | 0                  |
| <b>8365 Inv. Asuntilan koulu</b>               |          |          |                    |                 |             |                    |
| Tuotot                                         | 0        | 0        | 0                  | 0               | 0           | 0                  |
| Kulut                                          | 0        | -75 000  | -75 748            | 748             | 101         | -14 216            |
| Netto                                          | 0        | -75 000  | -75 748            | 748             | 101         | -14 216            |
| <b>8366 Inv. Mikkolan pk,<br/>pihan kuiv</b>   |          |          |                    |                 |             |                    |
| Tuotot                                         | 0        | 0        | 0                  | 0               | 0           | 0                  |
| Kulut                                          | 0        | -45 000  | -42 261            | -2 739          | 94          | 0                  |
| Netto                                          | 0        | -45 000  | -42 261            | -2 739          | 94          | 0                  |
| <b>8425 Kangasniemi<br/>päiväkoti, uuni</b>    |          |          |                    |                 |             |                    |
| Tuotot                                         | 0        | 0        | 0                  | 0               | 0           | 0                  |
| Kulut                                          | 0        | -20 000  | -14 826            | -5 174          | 74          | 0                  |
| Netto                                          | 0        | -20 000  | -14 826            | -5 174          | 74          | 0                  |
| <b>8461 Inv. Moision koulun<br/>tilamuutos</b> |          |          |                    |                 |             |                    |
| Tuotot                                         | 0        | 0        | 0                  | 0               | 0           | 0                  |
| Kulut                                          | -300 000 | -350 000 | -348 196           | -1 804          | 100         | -324 315           |
| Netto                                          | -300 000 | -350 000 | -348 196           | -1 804          | 100         | -324 315           |
| <b>8462 Inv. Yhtenäiskoulu</b>                 |          |          |                    |                 |             |                    |
| Tuotot                                         | 0        | 0        | 0                  | 0               | 0           | 0                  |
| Kulut                                          | 0        | -95 000  | -90 927            | -4 073          | 96          | 0                  |
| Netto                                          | 0        | -95 000  | -90 927            | -4 073          | 96          | 0                  |
| <b>8465 Invest. Siivikkalan<br/>koulu</b>      |          |          |                    |                 |             |                    |
| Tuotot                                         | 0        | 0        | 0                  | 0               | 0           | 0                  |
| Kulut                                          | 0        | -20 000  | -16 900            | -3 100          | 85          | 0                  |
| Netto                                          | 0        | -20 000  | -16 900            | -3 100          | 85          | 0                  |
| <b>8467 Inv. Vahannan koulu</b>                |          |          |                    |                 |             |                    |
| Tuotot                                         | 0        | 0        | 0                  | 0               | 0           | 0                  |
| Kulut                                          | 0        | -50 000  | 0                  | -50 000         | 0           | 0                  |
| Netto                                          | 0        | -50 000  | 0                  | -50 000         | 0           | 0                  |
| <b>8471 Inv. Viljakkalan<br/>yhtenäiskoulu</b> |          |          |                    |                 |             |                    |

|        |   |         |         |      |    |   |
|--------|---|---------|---------|------|----|---|
| Tuotot | 0 | 0       | 0       | 0    | 0  | 0 |
| Kulut  | 0 | -70 000 | -69 591 | -409 | 99 | 0 |
| Netto  | 0 | -70 000 | -69 591 | -409 | 99 | 0 |

**8473 Inv. Metsäkylän koulu laajen.1**

|        |   |         |         |      |    |   |
|--------|---|---------|---------|------|----|---|
| Tuotot | 0 | 0       | 0       | 0    | 0  | 0 |
| Kulut  | 0 | -65 000 | -64 231 | -769 | 99 | 0 |
| Netto  | 0 | -65 000 | -64 231 | -769 | 99 | 0 |

**8476 Inv. Siltatien koulu, vaihe 1**

|        |         |   |         |        |       |         |
|--------|---------|---|---------|--------|-------|---------|
| Tuotot | 0       | 0 | 0       | 0      | 0     | 0       |
| Kulut  | -70 000 | 0 | -68 792 | 68 792 | ***** | -29 520 |
| Netto  | -70 000 | 0 | -68 792 | 68 792 | ***** | -29 520 |

**8631 Talonrak.kohdentamatto mat mrah**

|        |          |   |   |   |   |   |
|--------|----------|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut  | -605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto  | -605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8635 Inv. Kaurasmäen päiväkot**

|        |          |          |          |         |    |          |
|--------|----------|----------|----------|---------|----|----------|
| Tuotot | 0        | 0        | 0        | 0       | 0  | 0        |
| Kulut  | -700 000 | -700 000 | -687 698 | -12 302 | 98 | -399 960 |
| Netto  | -700 000 | -700 000 | -687 698 | -12 302 | 98 | -399 960 |

**8636 Inv. Kurun pk leasing rakennus**

|        |   |   |   |   |   |          |
|--------|---|---|---|---|---|----------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        |
| Kulut  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389 831 |
| Netto  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -389 831 |

**8637 Viljakkalan yhtkoulu liikuntas**

|        |          |          |          |         |    |            |
|--------|----------|----------|----------|---------|----|------------|
| Tuotot | 0        | 0        | 0        | 0       | 0  | 0          |
| Kulut  | -550 000 | -550 000 | -462 893 | -87 107 | 84 | -1 487 728 |
| Netto  | -550 000 | -550 000 | -462 893 | -87 107 | 84 | -1 487 728 |

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

|       |            |            |            |          |    |            |
|-------|------------|------------|------------|----------|----|------------|
| Kulut | -2 225 000 | -2 155 000 | -2 044 910 | -110 090 | 95 | -2 645 571 |
| Netto | -2 225 000 | -2 155 000 | -2 044 910 | -110 090 | 95 | -2 645 571 |

|                                               |  | Toteutunut |           | Toteutunut |             | Toteutunut |          | Toteutunut                                                        |  |
|-----------------------------------------------|--|------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--|
|                                               |  | Ta         | Ta+muutos | 2020       | Ta-Tot.2020 | TA-%       | 2019     | Selvitykset                                                       |  |
| <b>9020 Inv.Heinikon teollisuusalue</b>       |  |            |           |            |             |            |          |                                                                   |  |
| Kulut                                         |  | -678 000   | -678 000  | -510 192   | -167 808    | 75         | -588 169 | Kadut ja kunnallistekniikka toteutettu                            |  |
| Netto                                         |  | -678 000   | -678 000  | -510 192   | -167 808    | 75         | -588 169 | Kohde valmis                                                      |  |
| <b>9043 Siivikkalan keskusta</b>              |  |            |           |            |             |            |          |                                                                   |  |
| Kulut                                         |  | -780 000   | -780 000  | -549 356   | -230 644    | 70         | 0        | Uuden asuinalueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen      |  |
| Netto                                         |  | -780 000   | -780 000  | -549 356   | -230 644    | 70         | 0        | Alkoi 8/20, valmis kesällä 2021                                   |  |
| <b>9047 Inv. Vakkatie ja Kylivätie</b>        |  |            |           |            |             |            |          |                                                                   |  |
| Kulut                                         |  | 0          | -75 000   | -55 866    | -19 134     | 75         | -173 992 | Peruskorjauksia                                                   |  |
| Netto                                         |  | 0          | -75 000   | -55 866    | -19 134     | 75         | -173 992 | Valmis                                                            |  |
| <b>9048 Kotipellontie alku ja liit.tie</b>    |  |            |           |            |             |            |          |                                                                   |  |
| Kulut                                         |  | 0          | -75 000   | -63 284    | -11 716     | 84         | -331 348 | Peruskorjauksia                                                   |  |
| Netto                                         |  | 0          | -75 000   | -63 284    | -11 716     | 84         | -331 348 | Valmis                                                            |  |
| <b>9049 Siivikkalan alueen teiden pk</b>      |  |            |           |            |             |            |          |                                                                   |  |
| Kulut                                         |  | -340 000   | -340 000  | -245 375   | -94 625     | 72         | 0        | Siivikkalan uuteen asuinalueeseen liittyvien katujen peruskorjaus |  |
| Netto                                         |  | -340 000   | -340 000  | -245 375   | -94 625     | 72         | 0        | Tehdään yhdessä kohteen 9043 kanssa                               |  |
| <b>9050 Kauppakuja</b>                        |  |            |           |            |             |            |          |                                                                   |  |
| Kulut                                         |  | -35 000    | -35 000   | -24 152    | -10 848     | 69         | 0        | Peruskorjauksia                                                   |  |
| Netto                                         |  | -35 000    | -35 000   | -24 152    | -10 848     | 69         | 0        | Valmis                                                            |  |
| <b>9051 Pyörätien ja arkkitehtikunnan keh</b> |  |            |           |            |             |            |          |                                                                   |  |
| Kulut                                         |  | -55 000    | -55 000   | 0          | -55 000     | 0          | 0        |                                                                   |  |
| Netto                                         |  | -55 000    | -55 000   | 0          | -55 000     | 0          | 0        |                                                                   |  |
| <b>9052 Vanhan Haaviston teiden korjau</b>    |  |            |           |            |             |            |          |                                                                   |  |
| Kulut                                         |  | -190 000   | -190 000  | -201 158   | 11 158      | 106        | 0        | Pennantanhuan pohjoispään + Piiantien ja Rengintien peruskorjaus  |  |
| Netto                                         |  | -190 000   | -190 000  | -201 158   | 11 158      | 106        | 0        | Pennantanhua jatkuu vuonna 2021 eteläosan peruskorjauksella       |  |
| <b>9053 Polvitie</b>                          |  |            |           |            |             |            |          |                                                                   |  |
| Kulut                                         |  | -30 000    | -30 000   | -21 963    | -8 037      | 73         | 0        | Peruskorjaus valmis                                               |  |
| Netto                                         |  | -30 000    | -30 000   | -21 963    | -8 037      | 73         | 0        |                                                                   |  |

|                                            |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>9158 Myllyrinteentien peruskorjaus</b>  |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | -100 000   | -100 000   | -72 302    | -27 698  | 72 | -624 247   | Peruskorjaus valmis                                                          | -624 247   |  |
| Netto                                      | -100 000   | -100 000   | -72 302    | -27 698  | 72 | -624 247   |                                                                              |            |  |
| <b>9214 Inv. Koreeniitty</b>               |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | -100 000   | -100 000   | -43 806    | -56 194  | 44 | -121 374   | Uuden Kolmenkulman teollisuusalueen katuja                                   | -121 374   |  |
| Netto                                      | -100 000   | -100 000   | -43 806    | -56 194  | 44 | -121 374   | Valmis                                                                       | -121 374   |  |
| <b>9216 Tonttien esivalm. Kolmenkulman</b> |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | -100 000   | -100 000   | 0          | -100 000 | 0  | 0          |                                                                              | 0          |  |
| Netto                                      | -100 000   | -100 000   | 0          | -100 000 | 0  | 0          |                                                                              | 0          |  |
| <b>9219 Takamaan kevyenliik.väylän suu</b> |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | -75 000    | -75 000    | -57 744    | -17 256  | 77 | 0          | Tiesuunnitelma valmis                                                        | 0          |  |
| Netto                                      | -75 000    | -75 000    | -57 744    | -17 256  | 77 | 0          | Jatkuu RS:n suunnitteluna 2021                                               | 0          |  |
| <b>9220 Kuruntie KT 65 kev.liik.väyläs</b> |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | -25 000    | -25 000    | -21 501    | -3 499   | 86 | 0          | Kevyenliikenteenväylän suunnittelu väliiä Sorvajärventie-Susikiventie        | 0          |  |
| Netto                                      | -25 000    | -25 000    | -21 501    | -3 499   | 86 | 0          | Valmis                                                                       | 0          |  |
| <b>9257 Inv. Siltatie 1. vaihe</b>         |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | -850 000   | -850 000   | -479 418   | -370 582 | 56 | -1 116 227 | Uuden asuinalueen toteuttaminen                                              | -1 116 227 |  |
| Netto                                      | -850 000   | -850 000   | -479 418   | -370 582 | 56 | -1 116 227 | Viimeistelyt 2021-2022                                                       | -1 116 227 |  |
| <b>9264 Inv. Työläjärven alue 1. vaihe</b> |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | -1 990 000 | -1 990 000 | -1 511 762 | -478 238 | 76 | -1 236 027 | Uuden asuinalueen toteuttaminen                                              | -1 236 027 |  |
| Netto                                      | -1 990 000 | -1 990 000 | -1 511 762 | -478 238 | 76 | -1 236 027 | Viimeistelyt 2021                                                            | -1 236 027 |  |
| <b>9266 Inv. Siltatien 2. vaihe</b>        |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | -1 860 000 | -1 000 000 | -761 923   | -238 077 | 76 | 0          | Uuden asuinalueen toteuttaminen                                              | 0          |  |
| Netto                                      | -1 860 000 | -1 000 000 | -761 923   | -238 077 | 76 | 0          |                                                                              | 0          |  |
| <b>9402 Inv. Särkätien alue</b>            |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | -200 000   | -200 000   | -62 949    | -137 051 | 32 | -201 399   | Uuden asuinalueen toteuttaminen                                              | -201 399   |  |
| Netto                                      | -200 000   | -200 000   | -62 949    | -137 051 | 32 | -201 399   | Valmis                                                                       | -201 399   |  |
| <b>9703 Inv. Kevyenliikenteenväylät</b>    |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | 0          | -50 000    | -49 243    | -757     | 99 | -72 820    | Kevyenliikenteen väyliin liittyvää kehittämistä                              | -72 820    |  |
| Netto                                      | 0          | -50 000    | -49 243    | -757     | 99 | -72 820    | Toteutettu mm. pyöräparkkeja ja penkkejä (kohteen 9051 kulut kirjattu tänne) | -72 820    |  |
| <b>9704 Liikenneväylät kohdent määrära</b> |            |            |            |          |    |            |                                                                              |            |  |
| Kulut                                      | -850 000   | -25 000    | 0          | -25 000  | 0  | 0          |                                                                              | 0          |  |
| Netto                                      | -850 000   | -25 000    | 0          | -25 000  | 0  | 0          |                                                                              | 0          |  |

|                                      |            |            |            |            |     |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|
| 9705 Inv.Katuval.pkorjättydennysrak  |            |            |            |            |     |            |
| Kulut                                | 0          | -75 000    | -77 693    | 2 693      | 104 | -100 352   |
| Netto                                | 0          | -75 000    | -77 693    | 2 693      | 104 | -100 352   |
| 9706 Inv.Liikennev. päällystykset    |            |            |            |            |     |            |
| Kulut                                | 0          | -480 000   | -479 450   | -550       | 100 | -432 940   |
| Netto                                | 0          | -480 000   | -479 450   | -550       | 100 | -432 940   |
| 9711 Inv.Joukkoliikenteen infrahanke |            |            |            |            |     |            |
| Kulut                                | 0          | -70 000    | -60 627    | -9 373     | 87  | -24 090    |
| Netto                                | 0          | -70 000    | -60 627    | -9 373     | 87  | -24 090    |
| LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ              |            |            |            |            |     |            |
| Kulut                                | -8 258 000 | -7 398 000 | -5 349 763 | -2 048 237 | 72  | -5 878 465 |
| Netto                                | -8 258 000 | -7 398 000 | -5 349 763 | -2 048 237 | 72  | -5 816 544 |

Investointiraportti €  
Tammikuu-Joulukuu 2020  
5040 Yleiset alueet  
Summatasot: Projekti

21.2.2021

|                                                | Ta       | Ta-muutos | Toteutunut<br>2020 | Ta-Tot.2020 | TA-% | Toteutunut<br>2019 | Selvitykset                                                        |
|------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>9713 Laaduntie leikkikenttä perusko</b>     |          |           |                    |             |      |                    |                                                                    |
| Kulut                                          | -70 000  | -70 000   | -63 800            | -6 200      | 91   | 0                  | Leikkikentän peruskorjaus                                          |
| Netto                                          | -70 000  | -70 000   | -63 800            | -6 200      | 91   | 0                  | 0                                                                  |
| <b>9717 Skeittipaikka koulutuskeskus valo</b>  |          |           |                    |             |      |                    |                                                                    |
| Kulut                                          | -215 000 | -215 000  | -214 284           | -716        | 100  | 0                  | Skeittipaikka koulutuskeskus Valon viereen                         |
| Netto                                          | -215 000 | -215 000  | -214 284           | -716        | 100  | 0                  | Toteutus siirretty vuodelle 2021, vuonna 2020 hankittu tarvikkeita |
| <b>9720 Yleiset alueet kohdent määrära</b>     |          |           |                    |             |      |                    |                                                                    |
| Kulut                                          | -30 000  | 0         | 0                  | 0           | 0    | 0                  |                                                                    |
| Netto                                          | -30 000  | 0         | 0                  | 0           | 0    | 0                  |                                                                    |
| <b>9721 Haverin alueen<br/>pienparannukset</b> |          |           |                    |             |      |                    |                                                                    |
| Kulut                                          | -20 000  | -20 000   | -16 551            | -3 449      | 83   | -15 007            | Haverin kaivosalueen pienet parannukset, poislukien rakennukset    |
| Netto                                          | -20 000  | -20 000   | -16 551            | -3 449      | 83   | -15 007            |                                                                    |
| <b>9723 Ruusin leikkikentän peruskorja</b>     |          |           |                    |             |      |                    |                                                                    |
| Kulut                                          | -30 000  | -30 000   | -29 032            | -968        | 97   | 0                  | Leikkikentän peruskorjaus                                          |
| Netto                                          | -30 000  | -30 000   | -29 032            | -968        | 97   | 0                  | 0                                                                  |
| <b>9724 Mikontien leikkikentän perusko</b>     |          |           |                    |             |      |                    |                                                                    |
| Kulut                                          | -30 000  | -30 000   | -29 520            | -480        | 98   | 0                  | Leikkikentän peruskorjaus                                          |
| Netto                                          | -30 000  | -30 000   | -29 520            | -480        | 98   | 0                  | 0                                                                  |
| <b>9725 Kurjen uimarannan<br/>peruskorjaus</b> |          |           |                    |             |      |                    |                                                                    |
| Kulut                                          | -25 000  | -25 000   | -13 355            | -11 645     | 53   | 0                  | Uimarannan peruskorjaus                                            |
| Netto                                          | -25 000  | -25 000   | -13 355            | -11 645     | 53   | 0                  | 0                                                                  |
| <b>9726 Hoppasen uimarannan<br/>peruskorja</b> |          |           |                    |             |      |                    |                                                                    |
| Kulut                                          | -30 000  | -30 000   | -25 030            | -4 970      | 83   | 0                  | Uimarannan peruskorjaus                                            |

|                                            |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|-------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Netto                                      | -30 000    | -30 000    | -25 030  | -4 970   | 83    | 0          |                                                                  |
| <b>9727 Vuorentaustan alakoulu kentän</b>  |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| Kulut                                      | -30 000    | -30 000    | -24 118  | -5 882   | 80    | 0          | Valaistuksen peruskorjaus                                        |
| Netto                                      | -30 000    | -30 000    | -24 118  | -5 882   | 80    | 0          |                                                                  |
| <b>9740 Inv.Veittijärven ulkoilureitti</b> |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| Kulut                                      | 0          | 0          | 4 766    | -4 766   | ***** | 0          |                                                                  |
| Netto                                      | 0          | 0          | 4 766    | -4 766   | ***** | 0          |                                                                  |
| <b>9747 Räikänpuisto p-alue, hiihtorei</b> |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| Kulut                                      | -150 000   | -150 000   | -90 821  | -59 179  | 61    | -185 454   | Pysäköinti- ja ulkoilualan toteuttaminen suunnitelman mukaisesti |
| Netto                                      | -150 000   | -150 000   | -90 821  | -59 179  | 61    | -185 454   |                                                                  |
| <b>9752 Yhtenäiskoulun kentän korjaus</b>  |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| Tuotot                                     | 0          | 0          | 102 900  | -102 900 | ***** | 44 100     | Kentän peruskorjaus                                              |
| Kulut                                      | -170 000   | -170 000   | -170 155 | 155      | 100   | -296 139   | Alkanut 2019, valmis                                             |
| Netto                                      | -170 000   | -170 000   | -67 255  | -102 745 | 40    | -252 039   |                                                                  |
| <b>9756 Soppeenharj.tekonurmikentän</b>    |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| pk                                         |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| Kulut                                      | 0          | -30 000    | -19 466  | -10 534  | 65    | -298 498   | Tekonurmikentän peruskorjaus                                     |
| Netto                                      | 0          | -30 000    | -19 466  | -10 534  | 65    | -298 498   |                                                                  |
| <b>9757 Harjun reitin valojen peruskor</b> |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| Kulut                                      | -60 000    | -60 000    | -63 429  | 3 429    | 106   | -55 584    | Vuosittainen valaistuksen peruskorjaus                           |
| Netto                                      | -60 000    | -60 000    | -63 429  | 3 429    | 106   | -55 584    |                                                                  |
| <b>9762 Räikänpuisto, muut 2018 suun.</b>  |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| Kulut                                      | -150 000   | -150 000   | -148 784 | -1 216   | 99    | 0          | Räikänpuiston suunnitelman mukainen toteuttaminen                |
| Netto                                      | -150 000   | -150 000   | -148 784 | -1 216   | 99    | 0          |                                                                  |
| <b>9763 Vahannan kentän valojen</b>        |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| korjau                                     |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| Kulut                                      | -30 000    | -30 000    | -24 684  | -5 316   | 82    | 0          | Valaistuksen peruskorjaus                                        |
| Netto                                      | -30 000    | -30 000    | -24 684  | -5 316   | 82    | 0          |                                                                  |
| <b>YLEISET ALUEET YHTEENSÄ</b>             |            |            |          |          |       |            |                                                                  |
| Tuotot                                     | 0          | 0          | 102 900  | -102 900 | ***** | 44 100     |                                                                  |
| Kulut                                      | -1 040 000 | -1 040 000 | -928 264 | -111 736 | 89    | -1 070 359 |                                                                  |
| Netto                                      | -1 040 000 | -1 040 000 | -825 364 | -214 636 | 79    | -1 026 259 |                                                                  |

**Investointiraportti €**  
**Tammikuu-Joulukuu 2020**  
**50 Tekninen osasto**  
**Kalustoinvestoinnit**

**28.2.2021**

|                                 | Ta       | Ta+muutos | Toteutunut<br>2020 | Ta-Tot.2020 | TA-%  |
|---------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------|-------|
| <b>8806 Pyörökuormaaja</b>      |          |           |                    |             |       |
| Tuotot                          | 0        | 0         | 0                  | 0           | 0     |
| Kulut                           | -190 000 | -190 000  | -189 500           | -500        | 100   |
| Netto                           | -190 000 | -190 000  | -189 500           | -500        | 100   |
| <b>8807 Pakettiauto</b>         |          |           |                    |             |       |
| Tuotot                          | 0        | 0         | 0                  | 0           | 0     |
| Kulut                           | -115 000 | -115 000  | -100 009           | -14 991     | 87    |
| Netto                           | -115 000 | -115 000  | -100 009           | -14 991     | 87    |
| <b>8808 Jäänhoitokone</b>       |          |           |                    |             |       |
| Tuotot                          | 0        | 0         | 0                  | 0           | 0     |
| Kulut                           | -19 800  | -19 800   | -20 180            | 380         | 102   |
| Netto                           | -19 800  | -19 800   | -20 180            | 380         | 102   |
| <b>8809 GPS-mittalaitteisto</b> |          |           |                    |             |       |
| Tuotot                          | 0        | 0         | 0                  | 0           | 0     |
| Kulut                           | -19 500  | -19 500   | -19 500            | 0           | 100   |
| Netto                           | -19 500  | -19 500   | -19 500            | 0           | 100   |
| <b>8812 Keräävä harjalaite</b>  |          |           |                    |             |       |
| Tuotot                          | 0        | 0         | 0                  | 0           | 0     |
| Kulut                           | -25 000  | -25 000   | -24 900            | -100        | 100   |
| Netto                           | -25 000  | -25 000   | -24 900            | -100        | 100   |
| <b>8813 Trukki</b>              |          |           |                    |             |       |
| Tuotot                          | 0        | 0         | 0                  | 0           | 0     |
| Kulut                           | -38 700  | -38 700   | -33 400            | -5 300      | 86    |
| Netto                           | -38 700  | -38 700   | -33 400            | -5 300      | 86    |
| <b>8814 Moderaton kalusteet</b> |          |           |                    |             |       |
| Tuotot                          | 0        | 0         | 0                  | 0           | 0     |
| Kulut                           | -39 000  | -39 000   | -37 571            | -1 429      | 96    |
| Netto                           | -39 000  | -39 000   | -37 571            | -1 429      | 96    |
| <b>8816 Valomastot</b>          |          |           |                    |             |       |
| Tuotot                          | 0        | 0         | 0                  | 0           | 0     |
| Kulut                           | 0        | 0         | -12 929            | 12 929      | ***** |
| Netto                           | 0        | 0         | -12 929            | 12 929      | ***** |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>        |          |           |                    |             |       |
| Kulut                           | -447 000 | -447 000  | -437 989           | -9 011      | 98    |
| Netto                           | -447 000 | -447 000  | -437 989           | -9 011      | 98    |