

Investointien toteutuminen 2020

272/02.02.00/2019

TEKLTk 10.03.2021 § 61

Talouspäälikkö Merja Talvitie

Teknisen lautakunnan alaisia investointeja ovat talonrakennus-, liikenneväylä- ja yleisten alueiden investoinnit. Lisäksi lautakunnan alaisuuteen kuuluvat oman toimialansa kone- ja kalustoinvestoinnit.

Sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on hankeryhmäkohtainen. Kaikki hankeryhmät toteutuivat hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennuksen investointien määräraha oli 2 155 000 euroa, josta käytettiin 2 044 908 euroa. Käyttämättä jäi 110 092 euroa. Kaikki hankkeet valmistuivat hyväksytyn aikataulun ja budjetin mukaisina.

Suurimpana hankkeena toteutettiin Kaurasmäen päiväkodin remontti, joka valmistui toukokuussa 2020. Hanke toteutettiin hyväksytyn budjetin ja aikataulun mukaisesti. Kokonaiskustannusarvio hankkeella oli 1 100 000 euroa ja tästä käytettiin 1 087 658 euroa.

Viljakkalan Yhtenäiskoulun uusi liikuntasali otettiin käyttöön helmikuussa 2020. Myös tämä hanke toteutui hyväksytyn budjetin ja aikataulun mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 1 967 000 euroa ja tästä käytettiin 1 950 621 euroa.

Moision koulun sisäilmakorjaukset on saatu päätökseen vuoden 2020 aikana. Kokonaiskustannusarviosta 675 000 euroa käytettiin 672 511 euroa.

Muilta osin talonrakennusinvestoinnit olivat alle 100 000 euron hankkeita. Kaikki talonrakennusinvestoinnit on hyväksytty MAPSTO:ssa.

Yhdyskuntatekniikan investoinnit**Liikenneväylät**

Liikenneväyläinvestointien määräraha oli 8 258 000 euroa, josta lisätalousarviossa vähennettiin 860 000 euroa, tällöin määrärahasi

jäi 7 398 000 euroa. Vähennys kohdistui Siltatien 2. vaiheen hankkeeseen. Käyttämättä jäi 2 048 237 euroa.

Uudisrakentamiskohteiden painopiste on ollut Siltatien alueella (Siltatie 1 ja Siltatie 2 -vaiheet). Molempien osalta vuosibudjetit alittuivat. Työläjärven alueen 1. vaiheen vuosikustannusarvio oli 1 990 000 euroa ja tästä käytettiin 1 511 762 euroa.

Heinikon teollisuusalueella toteutettiin kadut ja kunnallistekniikka. Vuosikustannusarvio oli 678 000 euroa, josta käytettiin 510 192 euroa. Siivikkalan keskustassa aloitettiin elokuussa 2020 uuden asuinalueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen. Talousarvioon varatusta 780 000 eurosta käytettiin 549 356 euroa.

Yleiset alueet

Yleisten alueiden investointien määräraha oli 1 040 000 euroa, josta käytettiin 928 264 euroa. Toteutus on ollut MAPSTO:n mukaista.

Suurimpana kohteena toteutettiin Yhtenäiskoulun kentän peruskorjaus. Hankkeen kustannusarvio oli 170 000 euroa, kuluja muodostui 170 155 euroa. Hankkeelle saatiin avustusta 102 900 euroa.

Räikänpuistoon toteutettiin pysäköinti- ja ulkoilualueet suunnitelman mukaisesti. Talousarvioon varatusta 150 000 eurosta käytettiin 90 821 euroa.

Skeittiparkin toteuttaminen siirrettiin vuodelle 2021 rakenteiden painumien hallinnan vuoksi. Vuonna 2020 skeittiparkille hankittiin tarvikkeita 214 284 eurolla. Talousarvioon oli varattu 215 000 euroa.

Koneet ja kalusto

Kalustoinvestointien määräraha oli 447 000 euroa, josta käytettiin 437 989 euroa. Hankinnat toteutettiin talousarvion mukaisesti. Lisäksi hankittiin valomastoja 12 929 eurolla.

Liite

Talonrakennuksen, liikenneväylien, yleisten alueiden sekä kone- ja kalustoinvestointien toteutuminen

Lisätiedot:

Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, jukka.nurmi@ylojarvi.fi
Ari Jokihaara, p. 050 384 8383, ari.jokihaara@ylojarvi.fi Merja Talvitie, p. 050 599 9054, merja.talvitie@ylojarvi.fi

Vs. kaupunkirakennejohtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää

1. merkitä investointien toteuman vuodelta 2020 tiedoksi saaduiksi.
2. toimittaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
